

Wodociągowanie gminy 1 część III etapu: Złotniki, Wawrzeńczyce

Realizacja kolejnego etapu wodociągowania gminy obejmowała miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce. Budowa ruszyła w listopadzie 2011r.

Rozpoczęłaby się wcześniej gdyby nie fakt iż na ogłoszony przetarg zostało złożonych 21 ofert. Weryfikacja, ocena ofert zajęła więcej czasu niż zwykle, a po wyłonieniu wykonawcy odrzucona firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Konsorcjum firm DUMANA uważało, że ich oferta została przygotowana właściwie i niesprawiedliwie zostali odrzuceni. Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 10.11.2011 wydała orzeczenie o odrzuceniu odwołania skarżącego. Dopiero po tej rozprawie mogła gmina zaprosić wybraną firmę Aqvedukt-Eko Pana M. Kapusty do podpisania umowy.

W ramach tego zadania wbudowano **35 km** sieci, podłączono do wodociągu **352 gospodarstwa**. Całkowity Koszt inwestycji zamknął się kwotą **4 751 836 zł.** Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło zaledwie **930 000 zł.**, gdyż maksymalna pula środków na tego typu inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013 wynosiła 4 000 000 zł. na gminę. Nasza gmina na II etap wodociągowania w 2010 r. (Zofipole, Koźlica, Igołomia, Odwiśle) wykorzystała już ponad 3 000 000 zł. stąd pozostała kwota jedynie ponad 900 000 zł.

Podobnie jak w poprzednich etapach wodociągowania właściciele gospodarstw w ramach dobrowolnego porozumienia z gminą mogli skorzystać z równoczesnego wykonania przyłącza do budynku pod warunkiem dokonania wpłaty na konto gminy (przed rozpoczęciem inwestycji) kwoty 2 000 zł. Zaskoczeniem dla inwestora był fakt, że z zaprojektowanych ponad 692 przyłączy z oferty skorzystało zaledwie 60% właścicieli budynków.

Na koniec 2013 r. zrealizowano 85 km sieci wodociągowej, z wody korzysta 1030 gospodarstw domowych (60%). Do już wybudowanej sieci mogłoby się jeszcze podłączyć ok.200 gospodarstw co daje wskaźnik 70% zwodociągowania gminy. W latach 2006 - 2013 na wodociągowanie gminy wydatkowano z budżetu 13,3 mln zł. (łącznie z dofinansowaniem unijnym).

Przed samorządem kontynuacja wodociągowania gminy ale ze względu na faliste, pagórkowate ukształtowanie terenu w następnym etapie trzeba wybudować najpierw pompownię i zbiorniki magazynowo-wyrównawcze (2 część III etapu) co powinno nastąpić w latach 2014-15.